



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 257/24 del 03.10.2024

OGGETTO: RIMOZIONE DI COPERTURA CONTENENTE AMIANTO, SU EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° S.A.L. EQUIVALENTE AL FINALE E APPROVAZIONE C.R.E. CUP. B72D22000070002. - CIG. B334794A01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 11-5284 del 1 luglio 2022 di approvazione - ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 30/2008 - del bando per l'attribuzione di contributi alle Amministrazioni comunali e provinciali per la realizzazione di interventi di bonifica, con rimozione, di manufatti contenenti amianto su edifici di proprietà; VISTA la nota Pec regionale prot. 00137251 del 16.10.2023, con la quale Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Settore Servizi Ambientali ha comunicato l'assegnazione del contributo; DATO ATTO CHE:

- con D.G.C. n. 160 del 24.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla rimozione di copertura contenente amianto, su edificio di proprietà comunale, predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, ammontante ad € 50.000,00, di cui € 40.000,00 per lavori, cui si aggiungono € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 1.600,00 per le spese tecniche, con il seguente quadro economico:

- Lavori e forniture (compresi oneri per la sicurezza)	€ 44.000,00	
- Somme a disposizione		
Iva su lavori	€ 4.400,00	
Progettista e Rup 4,00% (oltre oneri previdenziali e fiscali)	€ 1.600,00	
	€ 6.000,00	€ 6.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

€ 50.000,00

- con propria D.U.T. n. 260/23 del 10.11.2023 è stata individuata la procedura da seguire, con la RdO n. 3840917 che è stata gestita in via telematica avvalendosi di Consip SpA attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando n. 1 impresa, attinta dall'elenco degli operatori economici preventivamente costituito presso questa Amministrazione, in possesso di qualificazione adeguata all'importo e natura dei lavori da eseguire, scelti sul portale Mepa Consip;

- con D.U.T. n. 277/23 del 27.11.2023 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva, ex art 50, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, alla Ditta 'IMPRESA EDILE AGNESINA S.R.L. con sede in via Principe Amedeo n. 15 a Vinzaglio', dei lavori di rimozione di copertura contenente amianto, su edificio di proprietà comunale, per l'importo contrattuale di € 43.700,00, oneri sicurezza inclusi e Iva esclusa, con il quadro economico post-gara così determinato:

- Lavori e forniture (compresi oneri per la sicurezza)	€ 43.700,00	
- Somme a disposizione		
Iva su lavori	€ 4.370,00	
Ribasso d'asta, comprensivo di Iva	€ 330,00	
Progettista e Rup 4,00% (oltre oneri previdenziali e fiscali)	€ 1.600,00	
	€ 6.300,00	€ 6.300,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

€ 50.000,00

- con D.U.T. n. 313/23 del 29.12.2023 si è provveduto ad erogare, in base al D.L. 34/2020, così come confermato dall'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, l'anticipo sul contratto, pari ad € 13.110,00, oltre Iva, come da fattura n. 64 del 27.12.2023 di € 14.421,00, di cui € 1.311,00 per Iva in scissione di pagamento;

- con D.U.T. n. 161/24 del 27.06.2024 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 07.06.2024, comprensivo del Libretto delle Misure, del Registro di Contabilità e del relativo Certificato, unitamente alla fattura n. 24 del 26.06.2024 di € 21.632,79, di cui € 1.966,62 per Iva in scissione di pagamento, cui è risultato allegato Durc in corso di validità;

- con D.U.T. n. 209/24 del 29.08.2024 si è preso atto della nota del 19.07.2024 prot. 3523 con cui la D.L. ha comunicato che in sede di smontaggio della copertura, la Ditta ha rinvenuto nel sottotetto alcune lastre in fibra di cemento-amianto, della tipologia di quelle oggetto di rimozione, evidentemente abbandonate, necessitanti anch'esse di smaltimento, con un maggiore aggravio di spesa di € 300,00, proponendo il recupero del ribasso d'asta e con esso la rimodulazione del quadro economico di spesa;

- con la stessa D.U.T. n. 209/24 il quadro economico veniva così riformulato:



- Lavori e forniture (compresi oneri per la sicurezza)		€ 44.000,00
- Somme a disposizione		
Iva su lavori	€ 4.400,00	
Progettista e Rup 4,00% (oltre oneri previdenziali e fiscali)	€ 1.600,00	
	€ 6.000,00	€ 6.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

€ 50.000,00

- con D.U.T. n. 236/24 del 12.09.2024 è stato approvato il 2° S.A.L. equivalente al finale, unitamente al Libretto delle misure ed al Registro di Contabilità, con il Certificato di Pagamento n. 2 che dispone il pagamento di € 11.223,83, oltre Iva come di legge, previa presentazione da parte della Ditta appaltatrice di apposita fattura;

- con D.U.T. n. 251/24 del 30.09.2024 è stata liquidata la fattura n. 21/FE del 26.09.2024 di € 1.600,00, oneri come di legge compresi dell'ing. Riccardo Paolotti, inerente l'incarico professionale per la progettazione, D.L. e Sicurezza dell'opera de quo;

VISTA la fattura n. 44 del 30.09.2024 di € 12.346,21, di cui € 1.122,38 per Iva in scissione di pagamento, fatta pervenire dalla Ditta 'IMPRESA EDILE AGNESINA S.R.L. con sede in via Principe Amedeo n. 15 a Vinzaglio';

DATO ATTO che nulla – osta alla sua liquidazione, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, recante la data del 01.09.2024;

ACQUISITO dal Servizio Finanziario il visto di copertura finanziaria attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dal novellato art. 151 comma 4° del T.U.;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che, relativamente all'opera di rimozione di copertura contenente amianto, su edificio di proprietà comunale, predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, è possibile procedere alla liquidazione della fattura n. 44 del 30.09.2024 di € 12.346,21, di cui € 1.122,38 per Iva in scissione di pagamento, fatta pervenire dalla Ditta 'IMPRESA EDILE AGNESINA S.R.L. con sede in via Principe Amedeo n. 15 a Vinzaglio', attingendo alla disponibilità economica presente al cod. 01.05.2 cap. 4017/1 del Bilancio 2024 del Comune di Casalino, gestione corrente.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta in atti meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto e per l'importo suindicato.

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione, recante la data del 01.09.2024.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l'ing. Riccardo PAOLOTTI.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Sergio FERRARI)

COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino, 28/10/24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Etienne BALOSSINI)